

外交部 函

機關地址：臺北市凱達格蘭大道二號

承辦人：

電話：

電子信箱：

受文者：如正、副本受文者

發文日期：中華民國110年12月24日

發文字號：外民援字第1100108756號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：同意貴學會「整體社區重建計畫」再度展延執行及核銷日期至明(111)年5月31日，復請查照。

說明：復貴學會本(110)年12月13日社創字第110121301號函。

正本：社團法人台灣社會企業創新創業學會

副本：

裝

訂

線

正本

社團法人台灣社會企業創新創業學會函

聯絡地址：

聯絡人：

聯絡方式：

E-mail：

受文者：外交部

發文日期：中華民國 110 年 12 月 13 日

發文字號：社創字第 110121301 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：本會尼泊爾震災後重建計畫「整體社區重建計畫」，因新型冠狀病毒 Covid-19 疫情持續蔓延，擬將計畫延長至明(111)年 5 月 31 日，請惠允同意。


說明：

- 一、2019-2021 年國際疫情持續蔓延：尼泊爾境內的 NGO 及各產業幾乎停擺，在國內外通膨飆漲的情況之下，建築材料只能在黑市以高價取得，許多材料甚至有錢也買不到或無法取得。
- 二、人力外流或集中於政治選舉活動：尼泊爾政府因經濟考量在 9 月中鬆綁疫情的控制，但面對 10-11 月重大慶典，民生物質開始流動，節慶之後 11 月中進入尼泊爾的政治選舉，今年是選舉年，地方選舉剛在 12 月初結束，現在是中央選舉，會到 2021 年 1 月初。
- 三、目前建築主體已大致完成，雖花費早已超支，且面臨人力及材料不足，但本會仍以當地最佳利益為優先，致力於 111 年 5 月底前完成。

正本：外交部

副本：本會秘書處

理事長



外交部總收文 11001087560